



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Montevideo, 16 DIC 2014

VISTO: estos antecedentes relacionados con la ampliación del plazo de ejecución de la obra "Construcción de un 35% de un tramo de 60m. del muelle 2 en el Puerto de La Paloma", correspondiente a la Compra Directa por Excepción N°1016/2011, efectuada por la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.-----

RESULTANDO: I) Que dichos trabajos fueron adjudicados a la firma SACEEM, según resolución del Poder Ejecutivo de fecha 28 de setiembre de 2011.-----

II) Que, asimismo, por resoluciones del mismo Poder de 12 de junio, 11 de setiembre y 17 de setiembre de 2013 y 25 de febrero de 2014, se procedió a ampliar el plazo de la citada obra.-----

III) Que la indicada dependencia solicita la ampliación del plazo del contrato, hasta el 30 de setiembre de 2015, debido a que los trabajos estuvieron suspendidos desde el 24 de diciembre de 2013 hasta el 17 de marzo de 2014 por licencias en la construcción y la temporada estival, además la ejecución de la obra en el año 2014 quedó limitada al 50% por disponibilidad presupuestal.-----

IV) Que al ser remitida las presentes actuaciones al Tribunal de Cuentas de la República para la intervención que le compete, sin haberse adjuntado proyecto de resolución, el citado Órgano de control manifiesta que, cuando el ordenador competente dispusiera la realización de una nueva ampliación, correspondería

en ese momento observar el gasto de la misma.-----

V) Que pese a ello, por resolución del Poder Ejecutivo de fecha 14 de octubre de 2014, se procedió a insistir en el procedimiento, ampliando el plazo de ejecución de la mencionada obra hasta el 30 de setiembre de 2015.-----

VI) Que, vuelta estas actuaciones al referido Tribunal observó el gasto resultante de la ampliación remitida.-----

CONSIDERANDO: que dada la necesidad que tiene la Dirección Nacional de Hidrografía en realizar las indicadas obras, corresponde dictar resolución insistiéndose en la prórroga solicitada, ya que las condiciones del contrato permanecen incambiadas, no implicando para la Administración costos de especie alguna, ni derecho de reclamación de la contratista de pagos adicionales.-----

ATENTO: a lo establecido por el artículo 211, literal B), de la Constitución de la República.-----

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RESUELVE:

1º.- Amplíase, insistiendo en el gasto y en el procedimiento, hasta el 30 de setiembre de 2015 el plazo de ejecución de las obras “Construcción de un 35% de un tramo de 60m. del muelle 2 en el Puerto de La Paloma”, adjudicadas a la empresa SACEEM, según resolución del Poder Ejecutivo de fecha 28 de setiembre de 2011 y por resoluciones del mismo Poder de 12 de junio de 2013, 11 de setiembre de 2013, 17 de setiembre de 2013 y 25 de febrero de 2014 se amplió el plazo de los indicados trabajos, en el marco de la Compra Directa por Excepción N°1016/2011, convocada por la Dirección Nacional de Hidrografía



DIRECCIÓN
GENERAL DE
SECRETARÍA



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.-----

2º.- Establécese que la presente ampliación no implicará costos de especie alguna para la Administración contratante, ni derecho a reclamación de la empresa contratista de pagos adicionales por este concepto.-----

3º.- Comuníquese y vuelva a la Dirección Nacional de Hidrografía de la mencionada Secretaría de Estado a fin de notificar al interesado y demás efectos.-----

JOSÉ MUJICA
Presidente de la República